

صفحة		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021						الولاية : أريانة	
.../...								البلدية : قلعة الأندلس	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			الصحيح التقني المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) = (4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	الصحيح الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années				
0	0	0	100	389		489	489	2021	المشاريع الجديدة لسنة 2021
0	0	0	20	55		75	75	2021	1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	20	55		75	75	2021	تهيئة المدينة المتينة
0	0	0	60	15		75	75	2021	استكمال تجهيد أنجج بحي البرالاجة 2
0	0	0	10	80		90	90	2021	استكمال انجاز ملعب حي بقنطرة بنزرت
0	0	0	0	80		80	80	2021	استكمال انجاز لفضاء عائلي بمنطقة النحلي
0	0	0	0	80		80	80	2021	تعميد طرقات (برج يوسف)
0	0	0	0.921	94		94 921	94 921	2021	اقتناء سيارة لادارية
		60,778							اقتناء معدات نظافة (حارويات)

صفحة	كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021	الولاية : أريانة
.../...		البلدية : قلعة الأندلس

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			الصحيح العمومي المتبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -(3)+(2) =-(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	الصحيح الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années				
									ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
									ب.1 مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز
									-1 مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	31	279	0	310	238	2020	تهيئة نهج الدالية
0	0	0	0	120	0	120	120	2020	عيد أنج يحي المراجعة 2
0	0	0	0	120	0	120	120	2020	الجزاء ملعب حي بقطرة بوزرت
0	0	0	120	0	0	120	120	2020	الجزاء قضاء عائلي بمنطقة بوحش
0	0	0	0	120	0	120	120	2020	الجزاء قضاء عائلي بمنطقة الحلبي
60,246	1,398	1,398	6 152	5	58,848	70	70	2020	دراسات
0	0	0	12	107	0	119	60	2020	بناء و تهيئة تجهيزات جماعية أخرى(ملعب التنس)
0	0	0	28	80	0	108	108	2020	تهيئة سوق التواب
0	0	0	9	81	0	90	90	2020	تغطية بهو السوق اليومية
14,303	14,303	14,303	0	25	0	25	25	2020	برامج و تجهيزات اعلامية مختلفة
									ب.2 مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
									-1 مشاريع ذات صبغة محلية
21,913	0	0	47	17	21,913	85 954	70 827	2019	دراسات
0	0	0	42	200	0	221	242	2019	بناء الجدار الرافعي و تهيئة نهج عبد الرحمان بن عبد العزيز بالمدينة العتيقة
مشروع مستوفى			0	0	39 807	39 807	40	2019	اقتناء معدات و تجهيزات أخرى
مشروع مستوفى			0	0	98 276	98 276	120	2019	اقتناء معدات نظافة (حاربات)
0	0	0	0	9,000	73	81	60	2019	تهيئة سور الملعب البلدي
7,119	0	0	0	6,780	7,119	17 967	15	2018	دراسات
0	0	0	0	9,000	290,686	299 704	306	2018	تعبيد الطرقات و تصريف و تصريف مياه الأمطار
0	0	0	0	10 235	89,977	90 174	72 703	2017	تهيئة المنتزهات
مشروع ملغى بسبب اشكال عقاري			0	0	0	93 376	15 000	2017	تهيئة و صيانة المقابر
0	0	0	44 154	397 388	0	441 543	84 592	2016	تهيئة الأسواق و المحلات التجارية
									7- البرامج الوطنية
									1.7 برامج تهيئ الأحياء الشعبية
0	0	0	1,900	800	0	3,700	2 700	2019	تهيئة حي طارق بن زياد و حي الشهداء

صفحة		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021					الولاية : أريانة	
.../...							البلدية : قلعة الأندلس	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation
			المبلغ المبرمج Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ المبرمج Montant (4)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années (1b)			
103,581	15,701	76,479	2.450.227	3 154,403	679,626	7.349.722	5.776,043	المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى جويلية 2021 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

رئيس البلدية (أو من ينوبه)
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

التاريخ :

القابض البلدي
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)