

الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
بلدية قلعة الأندلس

جدول متابعة المشاريع إلى حدود 31 أوت 2020

| الملاحظات                                                | تقدم الإنجاز | الكلفة الجمالية للمشروع<br>محينة | سنة البرمجة | المشروع                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| تم الإعلان عن نتيجة الصفقة في انتظار تسوية صيغة العقار   |              | 457.651                          | 2016        | تهيئة السوق الأسبوعية                           |
| في انتظار تسوية الوضعية العقارية                         |              | 104.746                          | 2017        | تهيئة المقبرة                                   |
|                                                          | 100%         | 90.147                           | 2017        | تهيئة المنتزه                                   |
|                                                          | 100%         | 299.704                          | 2018        | تعبيد طرقات وترصيف وتصريف مياه الأمطار (الولجة) |
|                                                          | 90%          | 80.000                           | 2019        | تهيئة سور الملعب البلدي                         |
| في انتظار رفع بعض الاخلاصات لإتمام القبول الوقفي         |              | 240.000                          | 2019        | بناء الجدار الواقي                              |
| تم الإعلان عن الصفقة في انتظار تحويل الاعتمادات          |              | 3.700.000                        | 2019        | تهيئة حي طارق بن زياد وحي الشهداء               |
| إنجاز الدراسة التفصيلية التمهيدية في انتظار باقي التمويل |              | 238.000                          | 2020        | تهيئة نهج الدالية                               |
| لدى مكتب الدراسات                                        |              | 120.000                          | 2020        | تعبيد أنهج بالبرارجة                            |